

平成 28 年 8 月 3 日
第 1 回市総合計画審議会資料
経営企画部本庁舎建設室

市役所本庁舎整備事業について

1 進捗状況について

本庁舎を遠野市中心市街地活性化センター（通称：とぴあ）南側の一角とする整備計画（とぴあ庁舎を活用し、2階渡り廊下で接続する方式）については、平成 27 年 12 月 25 日に実施設計が完了し、平成 28 年 1 月 8 日に本庁舎建設工事の入札を行い、1 月 19 日の平成 28 年市議会 1 月臨時会において請負契約が議決されました。

4 月 21 日には、国、県関係機関、市民、地権者など 220 人に出席していただき本庁舎建設工事の安全祈願祭を開催しました。これにより、工事が本格着工するとともに、市役所本庁舎の整備を核とした遠野まちなか再開発プロジェクトが本格始動しました。



とぴあ屋上東側から撮影（7 月 26 日）。写真左側が基礎部分、右側が地下工事に向けて掘削作業中。工事は予定どおり順調に進んでいます。

2 これまでの経過（平成 27 年 9 月 29 日開催遠野市総合計画審議会以降分）

平成 27 年 12 月 25 日	実施設計完了
平成 28 年 1 月 8 日	本庁舎建設工事入札
〃 1 月 19 日	平成 28 年市議会 1 月臨時会において本庁舎建設工事請負契約議決 契約の相手方：松田建設・栄組特定共同企業体
〃 4 月 21 日	本庁舎建設工事安全祈願祭開催
〃 4 月 28 日	近隣の行政区を対象に工事説明会を開催

3 今後の予定

平成 29 年 3 月下旬	本庁舎建設工事完成（予定）
〃 4～5 月	とぴあ庁舎を含めた執務環境の整備
〃 6 月上旬	供用開始（市議会 6 月定例会前を目標）