

20-A-11	道路	一般	遠野市	直接	遠野市	(他) 張山安居台線 (安居台橋)	橋梁アロケ負担金	遠野市						80	
							橋梁アロケ負担金							73	
													合計	1,484	
														786	

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
													合計	0			

番号															備考
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業														上段: 計画		下段: 実施	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H22	H23	H24	H25	H26				
20-C-2	施設整備	一般	遠野市	直接	遠野市	休憩施設整備	街区公園に東屋、トイレ等の設置1箇所 街区公園に東屋、トイレ等の設置1箇所	遠野市						20			
													合計	20			
														20			

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
20-C-2	道路事業(20-A-4)の歩行者専用道路整備と、隣接している街区公園内に東屋、トイレ等を一体的に整備することにより、歩行者の利便性向上を図る。														

その他関連する事業																	
計画等の名称 安心・安全な居住環境づくり (防災・安全)														上段: 計画		下段: 実施	
事業種別	交付対象	要素となる事業名 (事業箇所)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考							
				H22	H23	H24	H25	H26									
20-A'-7	道路	遠野市	(1) 大工町駒木線 (蓬田)	遠野市					290	防災・安全修繕							
20-A'-8	道路	遠野市	(1) 関田関口線 (中妻)	遠野市					43	防災・安全修繕							
20-A'-9	道路	遠野市	(他) 中道小平線 (小平)	遠野市					12	防災・安全修繕							
20-A'-10	道路	遠野市	(1) 新穀町通り線 (新穀町)	遠野市					5	防災・安全修繕							
20-C'-1	道路	遠野市	長寿命化修繕計画	遠野市					15	防災・安全修繕							
20-C'-3	道路	遠野市	舗装補修	遠野市					6	防災・安全修繕							
20-C'-4	道路	遠野市	防災拠点機能強化事業	遠野市					4	防災・安全修繕							
									合計	433							

全体事業費	合計 (A'+B'+C')	375百万円 294百万円	A'	350百万円 271百万円	B'	0百万円 0百万円	C'	25百万円 23百万円	(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))	2.4% 3.9%
-------	------------------	------------------	----	------------------	----	--------------	----	----------------	-------------------------------	--------------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関する

交付対象事業の効果の発現状況

・遠野市の市道延長に対する舗装整備延長（舗装整備率）の割合を向上させる。

II 定量的指標の達成状況	指標①舗装整備延長（舗装整備率）	最終目標値	46.8%	目標値と実績値に差が出た要因	交付金事業の低内示により、事業進捗が減少したため。	
			604.0m/1,291.0m			
		最終実績値	44.6%			
				576.0m/1,291.0m		
	指標②稲荷下第二地区内の人口減少率抑制	最終目標値	-0.27%	目標値と実績値に差が出た要因	東日本大震災後に沿岸被災地からの流入人口が増加したため。	
			2.2人/年/829人			
		最終実績値	3.62%			
				29.6人/年/818人		
	指標③舗装修繕箇所必要箇所の整備済割合	最終目標値	50.0%	目標値と実績値に差が出た要因		
		15箇所/30箇所				
最終実績値		50.0%				
			15箇所/30箇所			

・引続き各事業を進めることにより、地域に密着した道路交通を円滑に確保する道をつくる。

(参考図面)

計画の名称	20 遠野市の地域に密着した道路交通を円滑に確保する道づくり	交付対象	遠野市
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		

