



中心市街地活性化事業の進捗状況について

1 中心市街地活性化主要事業の進捗状況

(1) 遠野市観光交流センター新築工事について

ア 工期 H23. 3. 7～H24. 1. 31 ※平成24年4月オープン予定（進捗率約60%）

イ 今後の取組

- ① 愛称の公募…平成24年1月公募、3月発表
- ② 附帯工事…周辺歩道の融雪化及び施設への備品の設置（12月補正予算対応）

ウ 管理運営

- ① 観光事業の拠点施設として、指定管理者制度により運営
- ② 情報発信、物産販売及び喫茶コーナーを設置し、もてなしや憩いの場として活用する。

(2) 遠野市まちおこしセンター等改修工事について

ア 工期 H22. 12. 13～H24. 1. 31 ※平成24年4月オープン予定（進捗率約70%）

イ 今後の取組

- ① 遠野市まちおこしセンター条例の制定（12月市議会定例会）
- ② 愛称の公募…平成24年1月公募、3月発表
- ③ 附帯工事…まちおこしセンター前（遠野駅側）の歩道整備に合わせた融雪化及び施設への備品の設置（12月補正予算対応）

ウ 管理運営

- ① 市産業振興部及び遠野商工会が移転し、連携しながら商工業振興に取り組む。
- ② 遠野駅前の賑わい創出を図る。

(3) 旧伊藤家・旧赤羽根蔵復元工事について

ア 工期 H23. 4. 1～H24. 1. 31 ※平成24年4月プレオープン予定（進捗率約50%）

イ 今後の取組

- ① 施設への備品の設置（12月補正予算対応）
- ② とおの昔話村のリニューアル…平成24年10月から展示改修工事及びバリアフリー化
- ③ 平成25年4月に（仮称）新とおの昔話村としてオープン予定

ウ 管理運営

- ① 平成24年度はプレオープンとし、郷土食の提供、物産販売、展示スペース等を設置し、中心市街地の賑わい創出を図る。（施設管理委託）
- ② 平成25年度はグランドオープンとし、とおの昔話村周辺施設を含め指定管理者制度により運営し、まちなかの中心的な観光施設として運営する。

(4) 遠野駅の自由通路整備計画について

遠野駅の北側の居住地区と南側の商業・観光地区を結ぶ自由通路を整備するため、平成 21 年度に JR 東日本盛岡支社等と連携して遠野駅周辺基本計画調査を実施し、平成 22 年度及び平成 23 年度に盛岡支社と協議を重ねてきたが、次の理由で自由通路の整備を行わないことにした。

- ① 自由通路の整備は、駅舎の改修と一体的に行わなければならないとの JR の方針が示されたため、この整備を進めると駅舎の景観が大幅に損なわれることになる。
- ② 自由通路の整備を提案する当市に対して相当の費用負担を求められる。

2 まちなかの各施設の利活用について

中心市街地活性化事業の実施に伴い、各団体が利用する施設の移動や変更が行われることから、まちなかの活性化と各団体の利便性の向上を図るため、今後関係団体と早急に協議を進める。

担 当	文化政策部文化まちづくり推進室(佐々木) 電話 0198-62-2111 (内線 840-335)
-----	--